

## Projectplan Aanleg persleiding Dorpsstraat / Oosteinde Wormer

### Projectomschrijving

De riolering in het Oosteinde en de Dorpsstraat bestaat uit een zestal bemalingsgebieden welke onderling aan elkaar gekoppeld zijn. Bij heftige regenval ontstaan problemen met de afvoercapaciteit in deze bemalingsgebieden. Door middel van de aanleg van een persleiding gaan de gemalen van de verschillende bemalingsgebieden direct lozen op het hoofdbemalingsgebied. De wateroverlast zoals deze nu geconstateerd wordt zal dan niet meer plaatsvinden.

### Projectbudget

Budgethouder	Erwin Heuperman	
Totaal projectbudget	€ 545.000,-	
Budget persleiding	€ 385.000,-	782111/33004
Budget gemaal	€ 60.000,-	782112/33004

### Projectorganisatie

Afdeling/ sectie	Contactpersoon
Opdrachtgever	Erwin Heuperman
Directievoering	Grontmij
Toezicht	Grontmij

Directievoering inclusief het organiseren en leiden van de bouwvergaderingen en het houden van dagelijks toezicht inclusief de benodigde contacten met de bewoners ligt bij Grontmij. Afwijkingen van het bestek met de eventuele financiële consequenties worden vooraf met de opdrachtgever besproken. We kiezen ervoor om de directievoering en toezicht door Grontmij te laten uitvoeren aangezien Grontmij ook bij de voorbereiding betrokken is geweest en het bestek heeft geschreven. Alle werkzaamheden zijn zo compleet mogelijk in het bestek opgenomen en vinden plaats in gemeentegrond. Hierdoor is de kans op meerwerk zo gering mogelijk.

### Planning

Activiteit	Maand
Indicatieraming	December 2005
Afweging tussen afkoppelen en persleiding	Februari 2007
Verkennd bodemonderzoek	Augustus 2007
Berekening persleidingsysteem	Februari 2008
Indicatief bodemonderzoek	Maart 2008
VO-tekening	November 2008
VO-bestek	November 2008
DO-tekening	Februari 2009
DO-bestek	Februari 2009
Directieraming	Februari 2009
Aanpassen krediet	Augustus 2009
Aanbesteding	November 2009
Uitvoering	Februari 2010
Voorschouw	April 2010
Oplevering	April 2010
Evaluatie	April 2011

### Communicatie omgeving

- Informeren omgeving d.m.v. Website/Zaankanter bij ontvangst planning.
- Een bewonersbrief ter inlichting minimaal 2 maanden voordat de uitvoering start.
- Een bewonersbrief minimaal 2 weken voordat de uitvoering start.
- Doorgaand verkeer blijft tijdens de werkzaamheden mogelijk. Het kan voorkomen dat de oprit van een enkele woning wat moeilijker bereikbaar is. Hierover wordt tijdig met de betreffende bewoners contact opgenomen.

