

Bijlage: verwachte doorlooptijd vergunningtraject bij keuze voor voorstel 27 mei

De doorlooptijd van de vergunningprocedure bij keuze voor de nieuw voorgestelde routing luidt ls volgt.

- Herziening besluit 27 mei
- Informatieavond: 10 juni
- Publicatie 11 juni
- Start vooroverleg
3.1.1 Bro
- Inzage plan 12 juni tot en met 24 juli, tevens
mogelijkheden tot het indienen
van een zienswijze door een ieder

Scenario's

A. Bij geen zienswijzen:

verlening

omgevingsvergunning

door college

begin augustus¹

Publicatie vergunning

Op grond van Awb

tot half september

B. Bij zienswijzen:

- Raadsbesluit

Ontheffing

1^e raadvergadering na
zomerreces (eind augustus)

indien akkoord

- Verlening B&w

omgevingsvergunning 1^e of 2^e week september

Publicatie vergunning

Op grond van Awb

tot half oktober

¹ Op dit moment mag HHNK op eigen risico starten met de uitvoering.. Mogelijkheid tot indienen verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank.

