

Kostenoverzicht Design & Construct opdracht Aanleg drukriolering in het buitengebied van Wormerland

betreft	datum claim periode	(gedeeltelijke) akkoord Wormerland	geaccordeerd bedrag
○ aanbidding Oranjewoud (excl. onderhoudsaanbidding ca. 45000)	22 augustus 2006	23 augustus 2007	€ 2.303.000
○ aanpassen tracé ivm vervallen eindgemalen	1 december 2006	1 januari 2007	€ 19.549
○ meerwerkenaanbidding Oranjewoud cluster 3 en 4 voorbereiding	18 juni 2007	30 juni 2007	€ 16.000
○ meerwerkenaanbidding Oranjewoud cluster 3 en 4 uitvoering	17 augustus 2007	24 augustus 2007	€ 123.650
○ inhuur J. Postma	1 augustus 2007	1 augustus 2007	€ 6.000
○ extra pompputten (excl. cluster 3 en 4) i.v.m. zakelijk recht	28 juni 2007	mondeling	€ 51.766
○ prijsindexering 2008 op aanbidding Oranjewoud	15 november 2007	15 november 2007	€ 170.000
○ externe ondersteuning Bleeker & Baggers, DHV, Dynova etc.	2006 t/m 2009		€ 97.661
○ zaalhuur, bezorging e.d.	2006 t/m 2008		€ 2.000
○ leges en begeleiding vergunningplichtige boringen (HHNK)	12 december 2008		€ 24.592
○ meerwerkopstellingen 9 t/m 16 diverse locaties veenweidegebied	23 maart 2009	24 april 2009	€ 54.207
○ aanleg riolering Neckerstraat tbv 22 woonarken + Burger King			€ 44.359
○ meerwerkkosten boren ipv messen cluster 6/8	12 december 2008	6 februari 2009	€ 53.000
○ meerwerkkosten boren ipv messen clusters 3,4,9	23 maart 2009	24 april 2009	€ 63.896
○ juridische begeleiding weigeraars			€ 7.500
○ meerwerk cluster 1& 2			€ 168.000
○ Uitloopkosten			€ 92.750
○ indexering 2009		24 april 2009	€ 132.136

€ 3.430.067

oude opdracht O'woud € 2.996.104

nieuwe opdracht O'woud € 3.256.854

geaccordeerde aannemsom en meerwerk per 20/5/2009	€ 3.430.067 -
aansluiting electriciteit/telecommunicatie	€ 50.000 +
onvoorzien tbv weigeraars	€ 50.000 +
juridische begeleiding weigeraars	€ 50.000 +
subsidie HHNK, 311 percelen à € 500,- (zie opm. 1)	€ 155.500 -
eigen bijdrage eigenaren, 342 percelen à € 500,- (incl 22 woonarken Neckerstraat)	€ 171.000 -
subsidie DLG en provincie Noord-Holland 50% bijdrage m.b.t. veenweidegebied*	€ 702.057 -
NETTO INVESTERING GEMEENTE	€ 2.551.510
AANGEVRAAGD VOORBEREIDINGSKREDIET	€ 100.000
AANGEVRAAGD UITVOERINGSKREDIET	€ 2.160.000
KREDIETRUIJTE	€ 291.510-

opm. 1 Door tussentijdse bouwactiviteiten is het aantal aan te sluiten percelen met 7 toegenomen, de aanvraag bij HHNK is echter gebaseerd op 311 percelen. Voorlopig wordt dit vastgehouden.

* aanvankelijk werd voor de kosten van aanleg in het veenweidegebied 30% aangehouden van de totale kosten, gebaseerd op de verhouding van het aantal aansluitingen. Dit percentage is op basis van het voorlopig ontwerp bijgesteld naar 50% en in 2007 gemeld bij de projectgroep W&J Water. De subsidieverstrekkers zijn hiervan op de hoogte gebracht en accoord.

uit de 12e voortgangsrapportage projectgroep	
DLG	€ 252.585
FNLB	€ 449.472 +
totaal	€ 702.057

additionele kosten:		
notariele kosten voor 320 overeenkomsten zakelijk recht a € 350	€	120.000
vergoedingen aan eigenaren: ca 230*€800 + 30*€8000 + 60*€0	€	424.000
	€	544.000